



Comune di Cirò Marina

Provincia di Crotone



COPIA

AREA LAVORI PUBBLICI

Determina R.G. n. 429 del 01-06-2023

R.I. n. 142 del 01-06-2023

Oggetto:

Contributo ex art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Anno 2022. Lavori di: "Riqualificazione ed efficientamento impianto di pubblica illuminazione". Approvazione e liquidazione Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione- CUP: F82E22000130006

CIG:

9397902212

PREMESSO che:

con Decreto n.08 del 19.04.2022, è stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi inerenti l'Area Tecnica, nonché le funzioni dirigenziali dell'Area medesima con tutti i compiti gestionali previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, all'Arch. Giuseppe Marinello;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 25/07/2022, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio finanziario di previsione relativo al triennio 2022-2024;

l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

CHE in attuazione delle disposizioni di legge sopra citate, con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 sono stati assegnati ai Comuni contributi per le annualità dal 2021 al 2024, negli importi di cui agli allegati da A a G;

CHE per il Comune di Cirò Marina è stato stanziato un contributo pari ad €. 90.000,00 in quanto avente popolazione compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti;

CHE il Comune beneficiario è comunque tenuto, ai sensi dell'art. 51, comma 1-bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022;

CHE questo Ente intende utilizzare il contributo per la riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale;

CHE allo scopo è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale di redigere la relativa progettazione;

CHE l'Ufficio Tecnico comunale ha puntualmente redatto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “**Riquilificazione ed efficientamento impianto di pubblica illuminazione**” del costo complessivo di **€. 90.000,00**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 08/09/2022;

CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici R.G. n. 657 del 13/09/2022 si è preso atto delle risultanze della RDO n° 3185002 e di conseguenza affidare all'operatore economico **MAZZEI VINCENZO EDILIZIA ENERGIA**, con sede in Castelsilano in Via XXIV Maggio n. 15 - P.IVA 03311930790 & C.F. MZZVCN86M01D122C, la realizzazione dei lavori di “**Riquilificazione ed efficientamento impianto di pubblica illuminazione**” per l'importo complessivo di €. 69.836,68, compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 746,68, oltre IVA 10%;

CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici R.G. n. 658 del 13/09/2022, a seguito di T.D. n° 318503, si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. i servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori che trattasi alla **BFA Consulting di Francesco Bruno dell'Ing. Francesco BRUNO**– P.IVA 03576670792 – C.F. BRN FNC 88P20 D122;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 21/12/2022 come da verbale in atti;

CHE è stato redatto da parte del Direttore dei Lavori, lo Stato Finale dei Lavori e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione e di pagamento da cui risulta che, considerato che non sono stati corrisposti acconti durante l'esecuzione dei lavori, resta il credito netto dell'impresa in **€ 69.830,39 (diconsi euro sessantanovemilaottocentotrenta/39)**;

CONSIDERATO che necessita provvedere in ordine all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché alla liquidazione delle somme spettanti;

VISTA la fattura n. 3/23 del 19.01.2023 fatta pervenire dall'impresa **MAZZEI VINCENZO EDILIZIA ENERGIA** con sede a Castelsilano in Via XXIV Maggio n. 15 - P.IVA 03311930790 & C.F. MZZVCN86M01D122C di €. 69.836,68 oltre IVA10% per complessivi **€. 76.820,35**, relativa alle somme spettanti allo stato finale dei lavori ;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico desunta dal D.U.R.C. prot. INAIL_36898118 con validità a tutto il 18/06/2023;

VISTO l'art.147-bis, (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, no 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO CHE la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

VALUTATA ED ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012, e dal comma 2 dell'art.42 del d.lgs. 50/2016 con l'operatore economico individuato;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTE le “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi*”,

VISTO il “*Codice dei contratti pubblici*”, emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente.

DETERMINA

1. Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e il certificato di pagamento relativi allo stato finale dei lavori di “***Riqualificazione ed efficientamento impianto di pubblica illuminazione***”;
3. **Di liquidare un acconto del 25%** sulla fattura n.3/23 del 19.01.2023 di complessivi € 76.820,35 IVA 10% compresa, emessa dall'impresa **MAZZEI VINCENZO EDILIZIA ENERGIA** con sede a Castelsilano in Via XXIV Maggio n. 15 - P.IVA 03311930790 & C.F. MZZVCN86M01D122C, relativa alle somme spettanti allo stato finale dei lavori, per un importo di **€ 19.205,08** IVA 10% compresa;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Arch. Marinello Giuseppe
(Sottoscritto con firma digitale)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 16-06-2023.

LI, 01-06-2023.

L'RESPONSABILE AREA

F.to Arch. Giuseppe Marinello
(Sottoscritto con firma digitale)